

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DA UNIÃO			VALOR DA OBRA: R\$ 53.476,63				DATA:	15/07/2023	
OBRA: INTERCALAÇÃO, EXTENSÃO E REMOÇÃO DE POSTES.			LOCAL DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS				PRAZO:	05 MESES	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	MD-001	MONTAGEM DOSSIÊ	Físico %	5,00%	100,00%				
			Financeiro	2.673,83	2.673,83				
2	AD-002	APROVAÇÃO DOSSIÊ	Físico %	5,00%	25,00%	50,00%	25,00%		
			Financeiro	2.673,83	668,46	1.336,92	668,46		
3	LP-003	LOCAÇÃO DE POSTES	Físico %	5,00%			100,00%		
			Financeiro	2.673,83			2.673,83		
4	EP-004	ENGASTAMENTO DE POSTES	Físico %	15,00%			100,00%		
			Financeiro	8.021,49			8.021,49		
5	MEP-005	MONTAGEM EQUIPAMENTOS DE POSTES	Físico %	15,00%			50,00%	50,00%	
			Financeiro	8.021,49			4.010,75	4.010,75	
6	LC-006	LANÇAMENTO DE CABOS	Físico %	20,00%				100,00%	
			Financeiro	10.695,33				10.695,33	
7	RO-007	REVISÃO DE OBRA	Físico %	10,00%				100,00%	
			Financeiro	5.347,66				5.347,66	
8	MIRE-008	MODIFICAÇÕES E INTERLIGAÇÃO COM REDE EXISTENTE	Físico %	15,00%				100,00%	
			Financeiro	8.021,49				8.021,49	
9	EO-009	ENTREGA DA OBRA	Físico %	10,00%					100,00%
			Financeiro	5.347,66					5.347,66
TOTAL			Físico %	100,00%	6,25%	2,50%	28,75%	52,50%	10,00%
			Financeiro	R\$ 53.476,63	R\$ 3.342,29	R\$ 1.336,92	R\$ 15.374,53	R\$ 28.075,23	R\$ 5.347,66



DOMINUS ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
 ADRIANO DE SOUZA FERREIRA - ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA: 65.384/D -MG