



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG			LOCAL: RUA VEREADOR CECÍLIO FRANCISCO SALES					DATA:17/02/2020		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO								PRAZO DA OBRA: 2 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SPE-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,20%	100,00%					
			Financeiro	789,38	789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MVT-001	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,83%	100,00%					
			Financeiro	657,56	657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BAS-001	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	Físico %	13,50%	100,00%					
			Financeiro	4.852,12	4.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAV-001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico %	40,78%		100%				
			Financeiro	14.654,84	0,00	14.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	7,52%	100%					
			Financeiro	2.701,89	2.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SIN-001	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	33,55%		100%				
			Financeiro	12.056,66	0,00	12.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MOB-001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,63%		100%	0%			
			Financeiro	225,86	0,00	225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	25,05%	74,95%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 35.938,31	R\$ 9.000,95	R\$ 26.937,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

MG-225.379/D
CREA

ART: 5873812

Observações: