



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Subsecretaria de assuntos Municipais
Superintendência de Projetos

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIAO-MG			VALOR DO CONVÊNIO:		CONTRAPARTIDA: R\$			DATA: 27/11/2017		
OBRA: IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ			LOCAL: CONFORME RELAÇÃO DE RUAS					PRAZO DA OBRA: 4 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,55%	100,00%					
			Financeiro	2.644,82	2.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBR-001	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,64%	100,00%					
			Financeiro	3.059,17	3.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	20,59%	70,00%	30,00%				
			Financeiro	99.019,13	69.313,39	29.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OBR-001	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Físico %	60,06%		50%	50%			
			Financeiro	288.829,58	0,00	144.414,79	144.414,79	0,00	0,00	0,00
5	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	3,52%				100%		
			Financeiro	16.920,55	0,00	0,00	0,00	16.920,55	0,00	0,00
6	PAI-001	PAISAGISMO	Físico %	2,48%				100%		
			Financeiro	11.935,80	0,00	0,00	0,00	11.935,80	0,00	0,00
7	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	11,55%			70%	30%		
			Financeiro	55.556,37	0,00	0,00	38.889,46	16.666,91	0,00	0,00
8	MOB-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos	Físico %	0,61%				100%		
			Financeiro	2.937,58	0,00	0,00	0,00	2.937,58	0,00	0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	15,60%	36,21%	38,12%	10,08%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 480.903,00	R\$ 75.017,38	R\$ 174.120,53	R\$ 183.304,25	R\$ 48.460,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma							CREA			
							Observações:			