



Usuário: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CPF: 103.036.256-43

Sair do Sistema
24/05/2023 09:34 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 923303/2021

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.666.172/0001-64 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	RAMO B	1
2	SUBLEITO E REFORÇO DO SUBLEITO	—	1	RAMO B	1
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	1
			3	RUA G	1
			4	ACESSO RAMO B	1
3	BASE	—	1	RAMO B	2
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	2
			3	RUA G	2
			4	ACESSO RAMO B	2
4	SUB BASE	—	1	RAMO B	2
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	2
			3	RUA G	2
			4	ACESSO RAMO B	2
5	IMPRIMAÇÃO	—	1	RAMO B	3
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	3
			3	RUA G	3
			4	ACESSO RAMO B	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	—	1	RAMO B	3
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	3
			3	RUA G	3
			4	ACESSO RAMO B	3
7	GUIA E SARJETA	—	1	RAMO B	2
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	2
			3	RUA G	2
			4	ACESSO RAMO B	2
8	SAÍDA D'ÁGUA	—	1	RAMO B	2
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	—	1	RAMO B	4
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	4
			3	RUA G	4
			4	ACESSO RAMO B	4
			5	RUA DONA CHIQUINHA	4
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	—	1	RAMO B	4
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	4
			3	RUA G	4
			4	ACESSO RAMO B	4
			6	RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA	4
11	CALÇADAS	—	1	RAMO B	5
			2	RUA HIPÓLITO JOSÉ PINTO	5
			3	RUA G	5
			4	ACESSO RAMO B	5
			5	RUA DONA CHIQUINHA	5
			6	RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	7,69%	R\$ 37.562,19	7,69%	R\$ 37.562,19
2	23,31%	R\$ 113.861,33	31,00%	R\$ 151.423,52
3	59,85%	R\$ 292.386,47	90,85%	R\$ 443.809,99
4	1,25%	R\$ 6.103,02	92,09%	R\$ 449.913,01
5	7,91%	R\$ 38.619,34	100,00%	R\$ 488.532,35