



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO**  
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000  
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA/EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT8

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO  
ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. DA UNIÃO

| Item                         | Descrição                 | Valor (R\$) | Parcelas:     | 1          | 2          | 3          | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                           |             |               | 07/23      | 08/23      | 09/23      | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 |
| 1.                           | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA    | 423.829,27  | % Período:    | 25,94%     | 54,65%     | 19,41%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES     | 1.758,62    | % Período:    | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 108.168,38  | % Período:    | 100,00%    |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA    | 231.625,17  | % Período:    |            | 100,00%    |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | DRENAGEM                  | 71.358,78   | % Período:    |            |            | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | SINALIZAÇÃO               | 10.918,32   | % Período:    |            |            | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 423.829,27</b> |                           |             |               |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                           | Período:    | %:            | 25,94%     | 54,65%     | 19,41%     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                           |             | Investimento: | 109.927,00 | 231.625,17 | 82.277,10  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                           | Acumulado:  | %:            | 25,94%     | 80,59%     | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                              |                           |             | Investimento: | 109.927,00 | 341.552,17 | 423.829,27 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232085128