



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Avenida Prefeito José Silvério

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA EX	99.998,42	% Período:	46,34%	53,66%										
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	5.814,31	% Período:	75,00%	25,00%										
1.2.	(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)	616,37	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCR	12.520,09	% Período:	75,00%	25,00%										
1.4.	(ESTRUTURA METÁLICA)	32.275,79	% Período:	100,00%											
1.5.	(ALVENARIAS)	2.616,77	% Período:		100,00%										
1.6.	(COBERTURA)	9.260,58	% Período:		100,00%										
1.7.	(INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS)	2.406,36	% Período:		100,00%										
1.8.	(ESQUADRIAS)	21.174,91	% Período:		100,00%										
1.9.	(ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS)	3.378,06	% Período:		100,00%										
1.10.	(PISOS)	1.488,23	% Período:		100,00%										
1.11.	(PINTURA)	6.334,85	% Período:		100,00%										
1.12.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	1.784,98	% Período:		100,00%										
1.13.	(SERVIÇOS FINAIS)	327,12	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 99.998,42		Período:	%:	46,34%	53,66%										
			Investimento:	46.334,78	53.663,64										
		Acumulado:	%:	46,34%	100,00%										
			Investimento:	46.334,78	99.998,42										

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 23 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG2023222020