



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PROJETO DE ESTACIONAMENTO - E. M. DOM HUGO BRESSANE

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua Gedeão Pereira da Costa, 110

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DA E. I	587.603,46	% Período:	8,05%	17,87%	28,33%	19,62%	12,69%	13,44%						
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	10.235,42	% Período:	45,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%						
1.2.	(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)	7.824,02	% Período:	100,00%											
1.3.	(MOVIMENTAÇÕES DE TERRA)	2.393,77	% Período:				100,00%								
1.4.	(FUNDAÇÕES)	34.879,72	% Período:	100,00%											
1.5.	(ESTRUTURAS)	77.116,43	% Período:		100,00%										
1.6.	(ALVENARIAS)	26.790,93	% Período:		100,00%										
1.7.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	16.661,90	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	(COBERTURA)	145.764,30	% Período:			100,00%									
1.9.	(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS)	19.567,17	% Período:			100,00%									
1.10.	(ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO)	37.120,98	% Período:				100,00%								
1.11.	(PISOS)	74.650,33	% Período:				100,00%								
1.12.	(ESQUADRIAS)	49.196,55	% Período:					100,00%							
1.13.	(PINTURAS)	31.796,62	% Período:					50,00%	50,00%						
1.14.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	52.283,74	% Período:						100,00%						
1.15.	(SERVIÇOS FINAIS)	1.321,58	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 587.603,46		Período:	%:	8,05%	17,87%	28,33%	19,62%	12,69%	13,44%						
		Investimento:		47.309,68	105.033,26	166.457,36	115.290,98	74.551,70	78.960,48						
		Acumulado:	%:	8,05%	25,93%	54,25%	73,87%	86,56%	100,00%						
		Investimento:		47.309,68	152.342,94	318.800,30	434.091,28	508.642,98	587.603,46						

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20221581779