CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1057611-04	873885/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PE	REFORMA E AMPLIAÇÃO	PRAÇA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO	472.825,08	% Período:	5,86%	19,83%	18,18%	42,18%	13,94%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	715,85	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO DE INST. ELÉTRICAS	33,84	% Período:	100,00%											
1.3.	REMOÇÃO DE INST. HIDROSSANITÁRIAS	198,02	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇOES DE ESQUADRIAS	249,72	% Período:	71,12%	28,88%										
1.5.	REMOÇÃO DE COBERTURA	177,00	% Período:	100,00%											
1.6.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS	4.003,05	% Período:	98,04%	1,96%										
1.7.	DEMOLIÇÃO DE PISOS	7.725,03	% Período:	38,28%	61,72%										
1.8.	DEMOLIÇÃO DE ESTRUT. E ALVENARIAS	2.509,51	% Período:	83,29%	16,71%										
1.9.	ATERROS E DESATERROS	5.244,53	% Período:	1,62%	98,38%										
1.10.	FUNDAÇÕES	5.325,95	% Período:	70,85%	29,15%										
1.11.	ESTRUTURAS	7.852,25	% Período:	93,20%	6,80%										
1.12.	ALVENARIAS	11.779,00	% Período:	53,32%	46,68%										
1.13.	COBERTURAS	1.792,99	% Período:		100,00%										
1.14.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.599,64	% Período:		100,00%										
1.15.	TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA	4.140,88	% Período:		100,00%										
1.16.	TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	2.417,65	% Período:		100,00%										
1.17.	TUBULAÇÕES DAS PISCINAS	22.248,51	% Período:			100,00%									
1.18.	CAIXAS E ELETRODUTOS	1.928,71	% Período:		100,00%										
1.19.	SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SPDA	12.647,29	% Período:		100,00%										
1.20.	ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO	11.474,16	% Período:		100,00%										
1.21.	PISOS	24.248,35	% Período:		63,34%	36,66%									
1.22.	ESQUADRIAS DE AÇO	14.330,58	% Período:		100,00%										
1.23.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.029,86	% Período:			100,00%									

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1057611-04	873885/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PE	REFORMA E AMPLIAÇÃO	PRAÇA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.24.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	7.877,77	% Período:			100,00%									
1.25.	BANCADAS E DIVISÓRIAS	14.052,10	% Período:			100,00%									
1.26.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/PEDRAS	30.842,98	% Período:			100,00%									
1.27.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	15.210,74	% Período:				100,00%								
1.28.	EQUIPAMENTOS PARA PISCINA	155.465,45	% Período:				100,00%								
1.29.	ACESSÓRIOS PARA PISCINAS	12.192,27	% Período:				100,00%								
1.30.	EQUIPAMENTOS PARA SAUNA	8.555,95	% Período:				100,00%								
1.31.	CABOS E MODULOS ELÉTRICOS	3.678,38	% Período:				100,00%								
1.32.	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DO SPDA	4.346,81	% Período:				100,00%								
1.33.	PINTURA	57.987,21	% Período:					100,00%							
1.34.	SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE EMERGÊNCIA	6.589,14	% Período:					100,00%							
1.35.	SERVIÇOS FINAIS	1.353,91	% Período:					100,00%							

Total: R$ 472.825,08

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	5,86%	19,83%	18,18%	42,18%	13,94%							
	Repasse:	27.034,75	91.419,69	83.781,80	194.441,40	64.274,74							
	Contrapartida:	696,33	2.354,69	2.157,96	5.008,20	1.655,52							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**27.731,08**	**93.774,37**	**85.939,77**	**199.449,60**	**65.930,26**							
Acumulado:	%:	5,86%	25,70%	43,87%	86,06%	100,00%							
	Repasse:	27.034,75	118.454,44	202.236,24	396.677,64	460.952,38							
	Contrapartida:	696,33	3.051,02	5.208,98	10.217,18	11.872,70							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**27.731,08**	**121.505,45**	**207.445,22**	**406.894,82**	**472.825,08**							

SÃO PEDRO DA UNIÃO - MG
Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO
CREA/CAU: MG-225.379/D
ART/RRT: 5597055